

Anlagenbeschreibung PV Gemeinde Dietach Kirchenplatz 2	
Baujahr	2012
Leistung	4,32 kWp
Fläche (Montageart)	29 m² (aufdach)
Durchschnittl. Ertrag	
Ertrag seit Inbetriebnahme (Datum)	580 kWh Zwischen 3. und 31. Mai 2012
Art der Verwertung	Überschusseinspeiser
Ausrichtung	Südosten
Dachneigung	30°
Module Wechselrichter Lieferant	18 Stück PVP 240 Wp Fronius IG-TL 4.6 Fa. TBR, Leonstein
Investitionskosten samt Jahr	€12.719,94 im Jahr 2012
Vorteile: (Max. 3 Stück)	Großer Eigenverbrauch
Nachteile (Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich...)	keine